



Consiglio di Bacino dell'Ambito BACCHIGLIONE

Deliberazione del Comitato Istituzionale

OdG A1

Immediatamente eseguibile

SEDUTA del **30.10.2025**

N. di reg.: **42**

N. di prot.: **1646**

Oggetto: **VIACQUA S.p.A. – “ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA IN VIA BRAGLIO E VIA FERRARIN (CA’ D’ORO III STRALCIO) IN COMUNE DI BOLZANO VICENTINO (VI)” – (N. 58/2025 ELENCO). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N 2.**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **trenta** del mese di **ottobre**, presso la sede operativa dell'Ente, in Corso Stati Uniti 14/d a Padova, in modalità asincrona, si è riunito il Comitato Istituzionale:

SEGATO Renzo	Presidente	PRESENTE
LUISE Valentina	Consigliere	ASSENTE
MENEGHINI Cristina	Consigliere	ASSENTE
MICALIZZI Andrea	Consigliere	PRESENTE
GASTALDELLO Andrea	Consigliere	PRESENTE

Partecipa il Direttore **FRANCESCO CORVETTI** in qualità di verbalizzante, ai sensi degli art. 41 e 32 comma 1 del vigente Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea.

Assume la Presidenza **RENZO SEGATO** nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Bacino Bacchiglione, il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita il Comitato a deliberare.

Il Comitato Istituzionale adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n.: 9

Allegati n.: /

IL DIRETTORE
Francesco Corvetti

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Renzo Segato

Documento informatico firmato digitalmente

Pubblicata nelle forme di legge presso l'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 07.11.2025 al 22.11.2025.

Diviene esecutiva il 30.10.2025 ai sensi della normativa vigente.

La presente copia è conforme all'originale.

IL DIRETTORE
Francesco Corvetti

Documento informatico firmato digitalmente

L'Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Marco Pagliarin, illustra la scheda istruttoria allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla perizia suppletiva e di variante n. 2 “Estensione della rete fognaria in via Braglio e via Ferrarin (Cà d'Oro III stralcio) in Comune di Bolzano Vicentino (VI)”, presentata dal Gestore Viacqua S.p.A.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

UDITA e fatta propria la relazione dell'Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Marco Pagliarin;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e ss.mm.ii., con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati, e affidando a nuovi Enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 152/2006, che nella Parte III detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, prevedendo che gli enti locali, attraverso le Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali, svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;
- la Legge Regionale n. 27 del 7 novembre 2003, così come modificata dalla Legge Regionale n. 17 del 20 luglio 2007, che detta la disciplina in materia di lavori pubblici di interesse regionale, attribuendo all'Autorità d'Ambito la competenza di approvazione dei progetti, preliminari e definitivi, concernenti i lavori del Servizio Idrico Integrato, definendoli come lavori pubblici di interesse regionale;
- il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (Testo Unico Espropriazioni) che disciplina l'espropriazione dei beni immobili, o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

RICHIAMATA infine la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione in data 24.06.2013 e registrata in data 26.09.2013 presso l'Agenzia delle Entrate Vicenza 2, con la quale si è costituito il “Consiglio di Bacino Bacchiglione”;

PRESO ATTO che il Gestore Viacqua S.p.A. ha presentato in data 16.04.2018 ns. prot. n. 554 il progetto definitivo relativo all'opera “Estensione della rete fognaria in via Braglio e via Ferrarin (Cà d'Oro III stralcio) in Comune di Bolzano Vicentino (VI)”, composto dagli elaborati depositati agli atti, tra cui lo screening propedeutico alla valutazione di incidenza ambientale;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore n. 50 di reg. del 03.07.2018 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo di cui sopra, a seguito di esperimento di Conferenza di Servizi;

ATTESO che in sede di approvazione del progetto definitivo succitato è stato verificato che l'opera in progetto:

- è conforme alle previsioni del Piano d'Ambito vigente;

- si sviluppa su suolo pubblico e su aree private;
- ha importo complessivo pari a € 425.000,00, finanziato interamente dalla tariffa del S.I.I.;
- prevede sostanzialmente l'estensione della rete di fognatura nera lungo le vie Braglio e Ferrarin in Comune di Bolzano Vicentino, al fine di collettare a depurazione reflui che allo stato attuale scaricano su corsi d'acqua superficiale direttamente o previo trattamento con vasche imhoff ove previsto;
- è eligibile ai fini tariffari;

PRESO ATTO che il Gestore Viacqua S.p.A. ha già realizzato una parte dell'intervento previsto nel progetto definitivo originario, ossia la posa della nuova rete di fognatura nera lungo via Braglio ad eccezione delle opere di finitura quali asfalti e segnaletica orizzontale, mentre restano da realizzare le lavorazioni previste lungo via Ferrarin;

PRESO ATTO altresì che il Gestore Viacqua S.p.A., in fase di avvio delle operazioni preliminari alla posa della nuova rete fognaria lungo via Ferrarin, ha redatto una prima perizia suppletiva e di variante per la necessità di eseguire alcune lavorazioni imprevedute e imprevedibili, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (e art. 120 del D.Lgs. 36/2023), consistenti nelle seguenti opere aggiuntive da realizzare:

- posa lungo via Ferrarin di una nuova condotta di acque bianche meteoriche in PVC DN 400 mm per un'estesa pari a circa 230 m, in sostituzione all'esistente interferente con la posa della nuova condotta fognaria;
- posa lungo via Ferrarin di una nuova condotta idrica in PE DN 32 mm per un'estesa pari a circa 250 m, in sostituzione dell'esistente interferente con la posa della nuova condotta fognaria;
- previsione di demolizione e smaltimento di alcuni residui in calcestruzzo presenti in prossimità dello scavo della nuova rete fognaria;
- realizzazione di alcuni by-pass lungo via Braglio a seguito del ritrovamento di alcuni allacci esistenti;
- realizzazione di un pre-pozzo lungo via Braglio delle dimensioni pari a 120 x 120 x 200 cm, in prossimità dell'impianto di sollevamento esistente;
- realizzazione di una nuova utenza a sud di via Braglio (su richiesta del privato);

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'opera aggiornato a seguito della redazione della prima presente perizia suppletiva e di variante non ha subito modifiche, in quanto i maggiori costi hanno trovato capienza in parte nel ribasso d'asta e in parte alla voce impreviduti del quadro economico complessivo;

VISTA la perizia suppletiva e di variante n. 2 presentata dal Gestore Viacqua S.p.A. in data 30.07.2025 ns. prot. n. 1168 relativa all'opera "*Estensione della rete fognaria in via Braglio e via Ferrarin (Cà d'Oro III stralcio) in Comune di Bolzano Vicentino (VI)*" composta dagli elaborati depositati agli atti;

VERIFICATO che la presente perizia suppletiva e di variante è stata predisposta a seguito della necessità di realizzare alcune lavorazioni imprevedute e imprevedibili secondo quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (e art. 120 del D.Lgs. 36/2023);

VERIFICATO in particolare che la presente perizia suppletiva e di variante è stata redatta a seguito della necessità di modificare un tratto del tracciato di posa della nuova rete di fognatura nera lungo via Ferrarin, mediante la posa di una nuova condotta di fognatura nera in PVC DN 250 mm lungo nuove aree private da assoggettare a servitù, per un'estesa pari a circa 250 m, a seguito dell'impossibilità di attraversare la roggia esistente mediante TOC;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'opera aggiornato a seguito della redazione della presente perizia suppletiva e di variante risulta pari a € 485.000,00, finanziato interamente dalla tariffa del S.I.I., attingendo i maggiori oneri economici non previsti dal capitolo F02 "Estensione e completamento reti fognarie su tutto il territorio e dismissione impianti di depurazione" del Piano Interventi del gestore Viacqua S.p.A. per il periodo 2024-2036;

PRESO ATTO che risulta necessario delegare i poteri espropriativi al Gestore Viacqua S.p.A., ai sensi dell'art. 6, comma 8, T.U. Espropriazioni, relativamente agli adempimenti necessari all'avviso di avvio del procedimento e alla nomina del responsabile del procedimento (art. 16 T.U. Espropriazioni), per le nuove aree private da assoggettare a servitù;

VISTA la scheda istruttoria redatta dal tecnico incaricato dell'Ente, che ha proceduto all'esame nel merito della perizia suppletiva e di variante verificandone la congruità dell'importo complessivo in relazione alle opere previste;

DATO ATTO che la valutazione tecnica espressa dall'istruttore incaricato dell'Ente e allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, risulta positiva;

RITENUTA la perizia suppletiva e di variante in parola meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario;

RITENUTO opportuno delegare al Gestore Viacqua S.p.A. i poteri espropriativi, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del T.U. espropriazioni, relativamente agli adempimenti necessari all'avviso di avvio del procedimento e alla nomina del responsabile del procedimento (art. 16 T.U. Espropriazioni), per le nuove aree private da assoggettare a servitù;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante le norme del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 ("Testo Unico Espropriazioni");
- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ("Nuovo Codice dei contratti pubblici e delle concessioni");
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici");
- la L.R. 27.04.2012 n. 17, che ha affidato le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d'Ambito ai Consigli di Bacino;
- la Convenzione registrata presso l'Agenzia delle Entrate Vicenza 2 in data 26.09.2013, con la quale si è costituito il "Consiglio di Bacino Bacchiglione";
- la Deliberazione n. 11 di reg. del 28.09.2007 con la quale l'Assemblea d'Ambito ha affidato il S.I.I. al Gestore Acque Vicentine S.p.A. (ora Viacqua S.p.A.) fino al 31.12.2026;
- la Deliberazione n. 4 di reg. del 16.04.2019 con la quale l'Assemblea d'Ambito ha prorogato l'affidamento della gestione del S.I.I. al Gestore Viacqua S.p.A. fino al 31.12.2036;

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

RITENUTO, stante l'urgenza di provvedere alle successive fasi di realizzazione dell'opera, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. di approvare, sotto il profilo tecnico-amministrativo-finanziario, per le ragioni esposte in narrativa, la perizia suppletiva e di variante n. 2 presentata dal Gestore Viacqua S.p.A. in data 30.07.2025 ns. prot. n. 1168 relativa all'opera "*Estensione della rete fognaria in via Braglio e via Ferrarin (Cà d'Oro III stralcio) in Comune di Bolzano Vicentino (VI)*", composta dagli elaborati depositati agli atti;
2. di dare atto che:
 - la presente perizia suppletiva e di variante è stata predisposta a seguito della necessità di realizzare alcune lavorazioni impreviste e imprevedibili, secondo quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (e art. 120 del D.Lgs. 36/2023);
 - gli interventi previsti nella presente perizia si sviluppano in parte su suolo pubblico e in parte su nuove aree private da assoggettare a servitù;
 - l'importo complessivo dell'opera aggiornato ammonta a € 485.000,00, finanziato interamente dalla tariffa del S.I.I., attingendo i maggiori oneri economici non previsti dal capitolo F02 "Estensione e completamento reti fognarie su tutto il territorio e dismissione impianti di depurazione" del piano Interventi di Viacqua S.p.A. per il periodo 2024-2036;
 - le opere in progetto sono eligibili ai fini tariffari;
3. di delegare al Gestore Viacqua S.p.A., ai sensi dell'art. 6, comma 8, T.U. Espropriazioni, i poteri espropriativi relativamente agli adempimenti necessari all'avviso di avvio del procedimento e alla nomina del responsabile del procedimento (art. 16 T.U. Espropriazioni), per le nuove aree private da assoggettare a servitù;
4. di dare atto altresì che la valutazione tecnica espressa dall'istruttore incaricato dell'Ente, e allegata al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, risulta positiva;
5. di dare atto infine che a seguito della procedura prevista dall'art. 16 del T.U. Espropriazioni, seguirà un provvedimento del Direttore con il quale verrà dichiarata la pubblica utilità dell'opera e delegati al Gestore Viacqua S.p.A. i poteri espropriativi relativamente agli adempimenti previsti dall'art. 17, comma 2, e dagli artt. 20 e ss. del T.U. Espropriazioni, fino al completamento della procedura espropriativa;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del Servizio Idrico Integrato Viacqua S.p.A. e al Comune di Bolzano Vicentino (VI).

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data, 28.10.2025

IL DIRETTORE

(Ing. Francesco Corvetti)

Documento informatico firmato digitalmente

- ISTRUTTORIA -

TIPO DI PROGETTO: **Perizia suppletiva e di variante n. 2 (n. 58/2025 elenco)**

N. prot.: **1168** Data di arrivo: **30.07.2025**

TITOLO: **“Estensione della rete fognaria in via Braglio e via Ferrarin (Cà d'Oro III stralcio) in Comune di Bolzano Vicentino (VI)”**

Importo complessivo dell'opera (€): **485.000,00.**

A) Generalità

A.1 Gestore del Servizio Idrico Integrato: Viacqua S.p.A.

A.2 Area di intervento (indicare il/i Comune/i interessato/i e Provincia/e): Bolzano Vicentino (VI).

B) Caratteristiche tecniche

B.1 Settore del S.I.I. in cui si inserisce l'opera:

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

B.2 Descrizione dell'opera:

Stato di progetto:

Le opere previste nel progetto definitivo originario, rappresentano il terzo stralcio delle opere di fognatura previste ad ovest del Tesina nel Comune di Bolzano Vicentino, che vanno ad interessare le vie Braglio e Ferrarin.

Complessivamente, il progetto prevedeva la posa di circa 720 m di nuove condotte di fognatura nera in ghisa sferoidale e in PVC DN 250 mm lungo le vie Ferrarin e via Braglio in Comune di Bolzano Vicentino (VI), al fine di dotare le abitazioni esistenti di nuove reti fognarie con collettamento nella rete fognaria di via Braglio, e quindi al depuratore intercomunale di Vicenza Casale per il successivo trattamento depurativo.

Contemporaneamente alla posa della nuova rete fognaria, era prevista anche la sostituzione della rete idrica esistente lungo via Ferrarin per un'estesa pari a circa 250 m.

Allo stato attuale, risultano completate le opere relative a via Braglio (ad eccezione delle asfaltature finale e della realizzazione della segnaletica stradale).

Durante la fase di avvio delle operazioni preliminari per l'esecuzione delle opere lungo via Ferrarin, è emersa la necessità di redigere una prima perizia suppletiva e di variante, relativa alle seguenti maggiori lavorazioni non previste e imprevedibili che non hanno comportato un aumento dell'importo complessivo del progetto approvato:

- la necessità di posare lungo via Ferrarin una nuova condotta di acque bianche meteoriche in PVC DN 400 mm per un'estesa pari a circa 230,00 m, in sostituzione all'esistente interferente con la posa della nuova condotta fognaria;
- la necessità di posare lungo via Ferrarin una nuova condotta idrica in PE DN 32 mm per un'estesa pari a circa 250,00 m, in sostituzione dell'esistente interferente con la posa della nuova condotta fognaria;

- la necessità di demolire e smaltire alcuni residui in calcestruzzo presenti in prossimità dello scavo della nuova rete fognaria;
- la necessità di realizzare alcuni by-pass lungo via Braglio a seguito del ritrovamento di alcuni allacci esistenti;
- la necessità di realizzare un pre-pozzo lungo via Braglio delle dimensioni pari a 120 x 120 x 200 cm, in prossimità dell'impianto di sollevamento esistente;
- la necessità di realizzare l'allacciamento di una nuova utenza a sud di via Braglio (su richiesta del privato).

Oltre alle maggiori lavorazioni descritte sopra, è emersa inoltre l'impossibilità di attraversare la roggia esistente nel tratto più a est di via Ferrarin mediante T.O.C., come previsto inizialmente, comportando pertanto una modifica del tracciato di posa della nuova rete fognaria, consistente nella posa di un tratto di fognatura nera in PVC DN 250 mm lungo aree private da assoggettare a servitù posizionate più a ovest, per un'estesa pari a circa 250 m.

Tale modifica di tracciato, ha comportato la redazione della presente perizia suppletiva e di variante n. 2, con un aumento dell'importo complessivo delle opere in progetto pari a € 60.000,00 rispetto a quanto approvato con determina n. 50/2018.

Le nuove opere verranno realizzate in parte su suolo pubblico e in parte su nuove aree private da assoggettare a servitù.

EVENTUALI DIFFORMITA' CON IL PROGETTO DEFINITIVO (n. 44/2018)

Il relativo progetto definitivo è stato approvato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione?: Sì No

Note: Il relativo progetto definitivo è stato approvato con Determinazione del Direttore n. 50 di reg. del 03.07.2018 a seguito dei lavori della Conferenza di Servizi.

Esistono difformità tecniche sostanziali dal progetto definitivo?: Sì No

Note: Le difformità tecniche della presente perizia suppletiva e di variante, sono legate all'impossibilità di posare la nuova condotta fognaria al di sotto della roggia esistente mediante T.O.C. (come previsto inizialmente); tali difformità, pur prevedendo la posa di un tratto di rete fognaria su nuove aree private da assoggettare a servitù, anche se considerate sostanziali, non cambiano tuttavia l'obiettivo finale dell'opera, che consiste nel dotare gli abitanti residenti lungo via Ferrarin di idoneo sistema di collettamento dei reflui prodotti.

Esistono difformità nell'importo complessivo rispetto al progetto definitivo?: Sì No

Note: La presente perizia, ha un importo complessivo da quadro economico pari a € 485.000,00, in aumento di € 60.000,00 rispetto all'importo del relativo progetto definitivo; l'importo di progetto, viene finanziato interamente dalla tariffa del S.I.I., attingendo i maggiori oneri economici non previsti dal capitolo F02 "Estensione e completamento reti fognarie su tutto il territorio e dismissione impianti di depurazione" del piano Interventi di Viacqua S.p.A. per il periodo 2024-2036.

Tutto ciò premesso, il Tecnico incaricato del Consiglio di Bacino Bacchiglione

RITIENE

il progetto in esame

MERITEVOLE

NON MERITEVOLE

di approvazione, sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario.

Padova, 1 ottobre 2025

Istruttore: F.to Ing. Marco Pagliarin

ELENCO ELABORATI

- 1 Relazione generale
- 2 Computo metrico estimativo - esecutivo
- 3 Computo metrico estimativo - appalto
- 4 Computo metrico estimativo - perizia
- 5 Quadro comparativo
- 6 Verbale nuovi prezzi e atto di sottomissione
- 7 Quadro economico
- 8 Piano particellare di asservimento e di occupazione temporanea
- 9 Inquadramento territoriale
- 10 Planimetria generale e profilo longitudinale di progetto – via Braglio
- 11 Planimetria generale e profilo longitudinale di progetto – via Ferrarin